

Số: /TB-VP

Kim Thành, ngày tháng 3 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác xây dựng trường tiểu học Kim Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2**

-----  
Ngày 09/3/2022, đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Kim Tân về công tác xây dựng trường tiểu học Kim Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2022, cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các cơ quan: phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kim Tân và lãnh đạo trường Tiểu học Kim Tân.

Sau khi nghe nhà trường báo cáo, ý kiến trao đổi của các đại biểu cùng dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Địa phương đã thống nhất cao chủ trương xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thông qua Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, có nhiều giải pháp tích cực đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn; Nhà trường chủ động rà soát các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, qua đó xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định, tích cực tham mưu cho địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường...

### **2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện**

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND huyện phương án tuyển dụng hoặc điều động bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu cho trường Tiểu học Kim Tân.

- Cùng nhà trường rà soát lại tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, trên cơ sở đó chỉ đạo nhà trường có giải pháp tích cực hoàn thành các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ thời gian;

- Chủ động đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức kiểm tra sơ bộ và tổ chức đánh giá ngoài theo quy định;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhà trường hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra trước tháng 8/2022.

### **3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện**

Hỗ trợ địa phương về điều chỉnh quy hoạch chi tiết, hồ sơ thiết kế, bổ sung thiết kế 3 phòng học vào công trình nhà 3 tầng 9 phòng học báo cáo UBND huyện

phê duyệt nhằm đảm bảo đủ phòng học, cơ sở vật chất đảm bảo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho nhà trường.

#### **4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện**

Phối hợp với UBND xã Kim Tân đôn đốc các hộ trúng đấu giá đất khu dân cư Thiên Đông theo quy chế đấu giá chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn địa phương xử lý diện tích xen kẹt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các vị trí đã đấu giá nhằm huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo cơ sở vật chất cho nhà trường.

#### **5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện**

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới nâng cao cho UBND xã, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện hướng dẫn UBND xã đẩy nhanh tiến độ, trình tự, thủ tục triển khai các dự án tạo nguồn trên địa bàn xã Kim Tân.

#### **6. Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng huyện**

Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Kim Tân đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho nhà trường và các công trình tạo nguồn xây dựng trên địa bàn xã Kim Tân

#### **7. UBND xã Kim Tân**

- Tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, huy động cả hệ thống chính trị của xã tích cực vào cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể tại địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong tổ chức các hoạt động giáo dục, duy trì tốt mối quan hệ Nhà trường - Gia đình - Xã hội;

- Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn UBND huyện khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xây dựng bổ sung thêm 03 phòng học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất còn thiếu cho nhà trường ...;

- Có giải pháp tích cực nhằm huy động nguồn vốn từ các nguồn lực phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường;

- Xây dựng biểu đồ tiến độ hoàn thành công việc cho từng dự án, công trình xây dựng, định kỳ hằng tháng có rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, có giải pháp kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

#### **8. Trường tiểu học Kim Tân**

- Tích cực đổi mới công tác quản lý, giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường;

- Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, chủ động tham mưu cho địa phương xây dựng cơ sở vật chất phù hợp tránh xây dựng tràn lan gây tốn kém;

- Thường xuyên rà soát tiến độ hoàn thiện hồ sơ và các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra xong trước ngày 30/7/2022, báo cáo kịp thời với UBND xã và phòng Giáo và Đào tạo huyện những vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên làm việc với trường tiểu học Kim Tân. Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND xã Kim Tân biết, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

***Nơi nhận:***

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thủ trưởng các phòng: TC-KH, KT-KH, TN&MT, GD&ĐT huyện;
- Ban QLDA&ĐTXD huyện;
- UBND xã Kim Tân;
- Trường Tiểu học Kim Tân;
- Lưu: VP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Tình**